

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – बस्तर

(राशि रु. लाखों में)

**केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम बारदा	बकावंड	2008-09	50.60	89.88	102.47	99.63	फिनिशिंग कार्य पूर्णता पर	विभागीय (मे.ए.के.एस.कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, अमर यदु)
2	बालक आश्रम कापानार	लोहाण्डीगुड़ा / बास्तानार	2009-10	57.10	97.34	79.45	85.90	पूर्णता पर	ग्रा.यां.से.
3	50 सीटर बालक छात्रावास रेटावंड	बस्तर	2010-11	74.51	-	85.10	77.06	प्लास्टर एवं टाईल्स लगाने का कार्य प्रगति पर	विभागीय
4	50 सीटर आश्रम शाला इरपा	बास्तानार	2010-11	97.34	-	79.45	85.16	फिनिशिंग स्तर	ग्रा.यां.से.
5	बालक आश्रम तोकापाल / एर्काकोट	तोकापाल	2013-14	97.34	120.45	84.47	84.47	पूर्णता पर	विभागीय (+23.98%) (मे.पी.एस.ए.कन्स्ट्रक्शन रायपुर, टी.रेड्डी / मनीष गुप्ता)
6	आदिवासी बालक आश्रम रतेंगा	बस्तर	2013-14	97.34	130.65	82.93	82.93	फिनिशिंग प्रगति पर	विभागीय (+34.56%)
<b>योग -</b>			<b>-</b>	<b>474.23</b>	<b>438.32</b>	<b>513.87</b>	<b>515.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. बालक छात्रावास अलनार / बिन्ता	लोहाण्डीगुड़ा	2010-11	43.47	84.82	65.83	22.84	कार्य बंद	लो.नि.वि.
2	कन्या आश्रम मुण्डागाँव	बस्तर	2008-09	40.74	53.61	53.61	37.75	पूर्ण	लो.नि.वि.
<b>योग -</b>			<b>-</b>	<b>84.21</b>	<b>138.43</b>	<b>119.44</b>	<b>60.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एकलव्य आवासीय विद्यालय बेसोली	बस्तर	2013-14	1161.20	1445.57	1445.57	719.77	छात्रावास 1 का प्लास्टर एवं 2 का लिंटल प्रगति पर, यूडीटी व आई टाईप का प्रथम तल स्लैब स्तर	विभागीय (श्री श्याम इन्फ्राटेक दुर्ग, श्री अमर यदु)
<b>योग -</b>			<b>-</b>	<b>1161.20</b>	<b>1445.57</b>	<b>1445.57</b>	<b>719.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**अन्य पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	2014-15	84.82	138.78	70.00	15.12	स्लैब कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
2	पो.मै. कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	2014-15	105.48	181.44	70.00	53.98	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
<b>योग -</b>			<b>-</b>	<b>190.30</b>	<b>320.22</b>	<b>140.00</b>	<b>69.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**राज्य प्रायोजित अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100 सीटर कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	2012-13	113.65	142.05	92.92	92.92	पीछे एवं दाये भाग का स्लैब पूर्ण। शेष भाग का स्लैब स्तर का कार्य प्रगति पर।	विभागीय (श्री जी.कृपा प्रोजेक्ट लि., राजकोट गुजरात, पवन भदोरिया)
2	500 सीटर बालक विज्ञान विकास केन्द्र जगदलपुर का भवन निर्माण कार्य धुरगुड़ा	जगदलपुर	2012-13	736.22	-	444.40	432.59	पूर्णता पर	विभागीय
3	प्री.मै. कन्या छात्रावास ढोढरेपाल	दरभा	2013-14	84.82	110.62	56.96	56.96	सामने/दाये भाग का स्लैब पूर्ण शेष भाग का स्लैब स्तर पर।	विभागीय (+32.25%) (मै.सरताज कन्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा, श्री भूपेन्द्र ठाकुर)

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	आदिवासी बालक आश्रम पाथरी	बकावण्ड	2013-14	97.34	119.04	101.63	101.63	स्लैब कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर	विभागीय (+34.50%) (श्री नित्यानन्द पुरानिक, सुकमा, श्री देवेन्द्र कश्यप)
5	आदिवासी बालक आश्रम चारगांव	बकावण्ड	2013-14	97.34	125.94	95.85	95.85	प्लास्टर का कार्य प्रगति पर	विभागीय (+32.14%) (श्री मनोजपुरी गोस्वामी, कोण्डागांव)
6	आदिवासी बालक आश्रम साङरा बोदेनार	बास्तानार	2013-14	97.34	130.65	97.39	97.39	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	विभागीय (+34.56%) (मे.ए.के.एस.कन्ट्रक्शन जगदलपुर, अमर यदु)
7	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के लिये छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	2013-14	105.00	128.51	119.69	119.69	स्लैब स्तर का कार्य पूर्ण एवं प्लास्टर कार्य प्रगति पर	विभागीय (+23.56%) (मे.ए.के.एस.कन्ट्रक्शन जगदलपुर, शेख सिद्धिक, भानपुरी)
<b>योग -</b>			-	<b>1331.71</b>	<b>756.81</b>	<b>1008.84</b>	<b>997.03</b>	-	-
<b>महायोग -</b>			-	<b>3241.65</b>	<b>3099.35</b>	<b>3227.72</b>	<b>2361.64</b>	-	-