

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला - धमतरी

(राशि ` लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम बोर्ड	नगरी	2008-09	50.60	94.67	94.67	42.06	प्लास्टर एवं फ्लोरिंग कार्य पूर्ण	विभागीय
2	कन्या आश्रम सांकरा	नगरी	2013-14	97.34	-	35.00	-	ग्राउंड बीम प्रगति पर	लो.नि.वि.
योग -			-	147.94	94.67	129.67	42.06	-	-

केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति (बाबू जगजीवन राम) योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पो.मै.कन्या छात्रावास कुरुद	कुरुद	2006-07	44.02	118.11	44.02	44.47	पीछे साईड स्लैब बांकी	विभागीय
योग -			-	44.02	118.11	44.02	44.47	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम करैहा	नगरी	2007-08	37.50	50.00	54.19	32.99	01 साईड स्लैब शेष, बाउन्ड्रीवॉल, बोर खनन शेष	विभागीय
योग -			-	37.50	50.00	54.19	32.99	-	-

मांग संख्या & 68 vUrxZr Lohd`r dk;Z

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. कन्या छात्रावास सिंगपुर	मगरलोड	2005-06	26.57	38.22	38.22	34.29	बाह्य साईड में प्लास्टर पूर्ण	लो.नि.वि.
योग -			-	26.57	38.22	38.22	34.29	-	-

महायोग -			-	256.03	301.00	266.10	153.81	-	-
-----------------	--	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---