

## निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला - कबीरधाम

(राशि ` लाखों में)

### केन्द्र प्रवर्तित योजना (बाबू जगजीवन राम छात्रावास) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पो.मै. बालक छात्रावास कवर्धा	कवर्धा	2006-07	76.60	174.48	114.48	76.72	भू-तल पूर्ण, प्रथम तल कालम कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
<b>योग -</b>			<b>-</b>	<b>76.60</b>	<b>174.48</b>	<b>114.48</b>	<b>76.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आदिवासी बालक आश्रम चोरभट्टी	बोड़ला	2007-08	37.50	58.53	58.53	37.50	2 साईड पूर्ण एवं शेष 5 कमरे पूर्ण	लो.नि.वि.
2	आदिवासी बालक आश्रम दियाबार	बोड़ला	2007-08	37.50	57.10	57.10	37.50	कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
3	कन्या आश्रम मुडघुसरी	बोड़ला	2007-08	37.50	69.33	69.33	37.50	4 कमरे का कार्य पूर्ण, शेष 6कमरे स्लेब कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
4	आदिवासी बालक आश्रम पण्डरिया	पण्डरिया	2007-08	37.50	61.73	61.73	32.10	2 साईड पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
5	आदिवासी बालक आश्रम देवसरा	पण्डरिया	2007-08	37.50	76.60	76.60	40.78	कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
6	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पाण्डातराई	पण्डरिया	2007-08	30.29	85.21	85.21	35.80	कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
7	प्री.मै. अजजा कन्या छात्रावास पंडरिया	पण्डरिया	2013-14	84.82	-	84.82	37.08	बिजली कार्य शेष	विभागीय (श्री अशोक जायसवाल) (+20%)
8	प्री.मै. अजजा कन्या छात्रावास दलदली	बोड़ला	2013-14	84.82	-	84.82	20.85	3 साईड पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर	विभागीय (श्री विजय शर्मा) (+25%)

योग -	-	387.43	408.50	578.14	279.11	-	-
-------	---	--------	--------	--------	--------	---	---

### यूरोपियन कमिशन अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम बैरख	बोड़ला	2008-09	49.87	-	49.87	49.87	3 साईड पूर्ण शेष अपूर्ण	लो.नि.वि.
2	कन्या आश्रम लरबक्की	बोड़ला	2008-09	49.87	-	49.87	49.60	2 साईड पूर्ण शेष कार्य प्रगति	लो.नि.वि.
3	कन्या आश्रम कोदवागोड़ान	पण्डरिया	2008-09	49.87	-	49.87	31.19	कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
योग -			-	149.61	0.00	149.61	130.66	-	-

### संविधान के अनुच्छेद 275(1) vUrxZr Lohd`r dk;Z

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बालक (100 सीटर) आवासीय विद्यालय पोलमी	पण्डरिया	2014-15	140.00	-	120.00	0.00	2 यूनिट छात्रावास भवन सेंद्रीन कार्य प्रगति पर	जिला निर्माण समिति
योग -			-	140.00	0.00	120.00	0.00	-	-

### राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जाति के स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पो.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कवर्धा	कवर्धा	2014-15	105.48	-	16.80	-	अप्रारंभ	जिला निर्माण समिति
2	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम डबराभाट	कवर्धा	2014-15	97.34	-	-	-	अप्रारंभ	जिला निर्माण समिति
योग -			-	202.82	0.00	16.80	0.00	-	-

महायोग -	-	956.46	582.98	979.03	486.49	-	-
----------	---	--------	--------	--------	--------	---	---