

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – कोरबा

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम अरसिया	पोंड़ीउपरोड़ा	2007-08	40.74	58.13	58.13	49.27	कार्य प्रगति पर	विभागीय (श्री आनन्द पालीवाल)
2	कन्या आश्रम सतरेंगा	कोरबा	2013-14	97.34	-	97.34	77.99	पूर्णता पर	विभागीय (श्री अंजुम जावेद अंसारी)
3	कन्या आश्रम हरदीबाजार	पाली	2015-16	97.34	-	0.00	0.00	अप्रारंभ	विभागीय
योग -			-	235.42	58.13	155.47	127.26	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या छात्रावास चैतमा	पाली	2013-14	84.32	-	100.00	71.83	फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर	विभागीय (-6.00%) (श्री मनोज अग्रवाल, छुरी)
योग -			-	84.32	0.00	100.00	71.83	-	-

अन्य पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. पि0व0कन्या छात्रावास कोरबा	कोरबा	2014-15	84.82	-	70.00	-	कार्य प्रगति पर	विभागीय
योग -			-	84.82	0.00	70.00	0.00	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम मातिन	पोंडीउपरोड़ा	2007-08	37.50	44.67	44.67	19.30	कार्य प्रगति पर	विभागीय (श्री आनंद पालीवाल)
2	कन्या आश्रम देवपहरी	कोरबा	2007-08	37.50	70.50	70.50	49.26	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	विभागीय
3	बालक आश्रम राहा	पाली	2008-09	40.94	58.51	58.51	51.02	कार्य प्रगति पर	विभागीय (श्री मनोज अग्रवाल, छुरी)
4	आदिवासी बालक आश्रम उड़ता	पाली	2013-14	97.34	-	97.34	70.87	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	विभागीय (+1.00%) (श्री राकेश मिश्रा)
योग -			-	213.28	173.68	271.02	190.45	-	-

केन्द्र प्रवर्तित योजना (बाबू जगजीवन राम) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोरबा/कोरबीधतुरा	पाली	2002-03	27.00	84.32	84.32	77.60	फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर	विभागीय (-6.00%) (श्री साहेब अली रिजवी)
योग -			-	27.00	84.32	84.32	77.60	-	-
महायोग -			-	644.84	316.13	680.81	467.14	-	-