

## निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – राजनांदगांव

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आदिवासी कन्या आश्रम हथरा	मानपुर	2009-10	57.10	83.16	83.16	23.58	स्लैब प्रारंभ	विभागीय (+1.2%) (श्री योगेश गुप्ता)
2	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास ईरागॉव	मानपुर	2009-10	46.68	69.03	69.03	0.00	स्लैब कार्य प्रारंभ	विभागीय (+16.80%) (आर.डी.कन्स्ट्रक्शन)
3	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास समुंदपानी	छुईखदान	2009-10	46.68	69.03	69.03	0.00	नींव कार्य प्रारंभ	विभागीय (+24.78%) (श्री मो.इजाज)
योग -			-	<b>150.46</b>	<b>221.22</b>	<b>221.22</b>	<b>23.58</b>	-	-

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोराचा	मानपुर	2010-11	43.47	84.82	84.82	19.99	लिटल कार्य प्रारंभ	विभागीय (+25%) (सत्या कन्स्ट्रक्शन)
2	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सीतागॉव	मानपुर	2010-11	43.47	97.44	97.44	36.15	एक चौथाई स्लैब पूर्ण	विभागीय (+14.99%) (श्री शिवा चौबे)
3	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कंदाड़ी	मानपुर	2010-11	43.47	84.82	84.82	0.00	लिटल कार्य प्रारंभ	विभागीय (+7.99%) (श्री शिवा चौबे)
4	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोरचाटोला	चौकी	2010-11	43.47	69.03	69.03	18.46	स्लैब कार्य प्रारंभ	विभागीय (+3.48%) (श्री निलेश देवांगन)
5	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास वासडी	मोहला	2010-11	43.47	69.03	69.03	16.80	स्लैब कार्य प्रारंभ	विभागीय (+6.78%) (श्री जे.पी.अहिरवार)
6	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास टोहे	मानपुर	2010-11	43.47	69.03	69.03	0.00	लिटल कार्य प्रारंभ	विभागीय (+2.99%) (श्री जीवन लाल साहू)

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सरखेड़ा	मानपुर	2010-11	43.47	69.03	69.03	0.00	जुड़ाई कार्य प्रारंभ	विभागीय (+24.20%) (गोविन्द बिल्डकॉन)
8	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास दिघबाड़ी	मानपुर	2010-11	43.47	69.03	69.03	0.00	जुड़ाई कार्य प्रारंभ	विभागीय (+3.99%) (श्री जे.पी.अहिरवार)
9	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बसेली	मानपुर	2010-11	43.47	69.03	69.03	0.00	जुड़ाई कार्य प्रारंभ	विभागीय (+24.70%) (श्री जीवन लाल साहू)
10	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोसमी	मानपुर	2010-11	43.47	69.03	69.03	14.45	सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रारंभ	विभागीय (+24.98%) (पाण्डे कन्स्ट्रक्शन)
11	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास चारभाटा	डोंगरगढ़	2010-11	43.47	69.03	69.03	0.00	जुड़ाई कार्य प्रारंभ	विभागीय (-4.73%) (श्री मो. एजाज)
योग -			-	<b>478.17</b>	<b>819.32</b>	<b>819.32</b>	<b>105.85</b>	-	-

अन्य पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	पो.मै. पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास राजनांदगाँव	राजनांदगाँव	2013-14	105.48	-	70.00	0.00	नीवं प्रारंभ	विभागीय
योग -			-	<b>105.48</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

1	आदिवासी कन्या आश्रम औंधी	मानपुर	2004-05	62.37	108.92	108.92	27.61	स्लैब कार्य	विभागीय (बालाजी कन्स्ट्रक्शन)
2	बालक आश्रम चिचवाही	मानपुर	2007-08	37.50	59.86	59.86	30.68	स्लैब पूर्णता पर	लो.नि.वि.
योग -			-	<b>99.87</b>	<b>168.78</b>	<b>168.78</b>	<b>58.29</b>	-	-
महायोग -			-	<b>833.98</b>	<b>1209.32</b>	<b>1279.32</b>	<b>187.72</b>	-	-