

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – बलरामपुर

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. बालक छात्रावास रामनगर	कुसमी	2009-10	103.60	-	103.60	84.26	पूर्ण	विभागीय (श्री संतोष गुप्ता)
2	बालक आश्रम चन्द्रनगर	रामानुजगंज	2013-14	97.34	-	37.49	-	नींव प्रारंभ	लो.नि.वि.
3	बालक आश्रम कनकपुर	रामानुजगंज	2013-14	97.34	-	37.49	-	नींव प्रारंभ	लो.नि.वि.
4	50 सीटर प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भुलसीकला	कुसमी	2010-11	59.30	-	15.83	43.47	फिनिशिंग प्रगति पर	लो.नि.वि.
योग -			-	357.58	0.00	194.41	127.73	-	-

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. बालक छात्रावास डिण्डो	रामानुजगंज	2010-11	43.47	48.47	48.47	43.47	पूर्ण	लो.नि.वि.
2	प्री.मै. कन्या छात्रावास डिण्डो	रामानुजगंज	2010-11	43.47	48.47	48.47	43.47	पूर्ण	लो.नि.वि.
3	प्री.मै. कन्या छात्रावास जवाहरनगर	कुसमी	2010-11	43.47	58.43	14.96	43.47	छत कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
4	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गाजर	रामचन्द्रपुर	2010-11	43.47	53.85	53.85	43.47	पूर्ण	लो.नि.वि.
5	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सामरी	कुसमी	2010-11	43.47	57.99	14.52	43.47	स्लैब कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
6	प्री.मै. बालक छात्रावास भुलसीकला	कुसमी	2010-11	103.60	-	103.60	58.07	पूर्ण	विभागीय (श्री संतोष गुप्ता)
योग -			-	320.95	267.21	283.87	275.42	-	-

राज्य प्रायोजित अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम झारा	रामानुगंज	2007-08	37.50	59.22	21.72	32.25	स्लैब पूर्ण, प्लास्टर, फ्लोरिंग प्रगति पर	लो.नि.वि.
2	कन्या आश्रम झारा	रामानुगंज	2007-08	37.50	59.22	49.67	32.25	पूर्ण	लो.नि.वि.
3	कन्या आश्रम दुर्गापुर	शंकरगढ़	2008-09	37.50	57.59	20.09	37.50	50% छत ढलाई कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
4	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास जवाहरनगर	कुसमी	2007-08	30.29	48.50	18.21	30.29	छत ढलाई कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
5	बालक छात्रावास जमीरापाट	कुसमी	2007-08	30.29	49.89	19.60	22.97	स्लैब पूर्ण, प्लास्टर, फ्लोरिंग कार्य शेष	लो.नि.वि.
6	आदिवासी कन्या आश्रम बैकुण्ठपुर	वाड्डफनगर	2007-08	37.50	58.42	20.92	22.25	स्लैब लेबल तक कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
7	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास राजपुर/सिदमा	राजपुर	2013-14	84.82	-	12.30	-	अप्रारंभ	लो.नि.वि.
8	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास शंकरगढ़/डीपाडीह	शंकरगढ़	2013-14	84.82	-	12.30	-	अप्रारंभ	लो.नि.वि.
योग -			-	380.22	332.84	174.81	177.51	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर राजपुर	राजपुर	2003-04	329.80	-	-	-	नींव प्रगति पर	लो.नि.वि.

2	पिछड़ा वर्ग जनजाति पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय बलरामपुर	बलरामपुर	2013-14	140.00	-	120.00	60.00	छत लेबल	ग्रा.यां.से.
योग -			-	469.80	0.00	120.00	60.00	-	-

राज्य प्रायोजित अनुसूचित जाति अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. बालक छात्रावास सामरी	कुसमी	2006-07	26.30	48.04	15.80	26.30	पूर्णता पर	लो.नि.वि.
योग -			-	26.30	48.04	15.80	26.30	-	-

महायोग -			-	1554.85	648.09	788.89	666.96	-	-
-----------------	--	--	---	----------------	---------------	---------------	---------------	---	---