

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – कोण्डागाँव

(राशि रु.लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम मालाकोट/मर्दापाल	कोण्डागाँव	2008-09	50.60	-	47.56	47.26	पूर्णता पर	लो.नि.वि.
2	बालक आश्रम हिरी/माकड़ी	फरसगाँव/कोण्डागाँव	2008-09	50.60	-	47.56	57.83	पूर्णता पर	लो.नि.वि.
3	कन्या छात्रावास विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	2008-09	41.04	63.40	63.40	-	नींव स्तर	लो.नि.वि.
4	कन्या आश्रम बड़ेडोंगर	फरसगाँव	2009-10	57.10	96.82	96.82	86.82	फिनिशिंग स्तर पर	ग्रा.यां.से.
5	कन्या आश्रम बेलगाँव	फरसगाँव	2009-10	57.10	79.72	79.72	54.14	स्लैब स्तर पर	ग्रा.यां.से.
योग -				256.44	239.94	335.06	246.05		

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एकलव्य आवासीय विद्यालय गोलावंड/मर्दापाल	कोण्डागाँव	2013-14	1161.20	-	240.54	179.34	नींव कार्य प्रारंभ	लो.नि.वि.
योग -				-	1161.20	0.00	240.54	179.34	

राज्य प्रायोजित अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पो.मै. कन्या छात्रावास कोण्डागांव	कोण्डागांव	2011-12	98.95	-	98.95	61.36	स्लैब कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
2	प्री.मै. बालक छात्रावास विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	2006-07	31.77	-	31.77	31.64	आधा स्लैब पूर्ण	ग्रा.यां.से.

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	प्री.मै. बालक छात्रावास कोण्डागांव	कोण्डागांव	2012-13	113.65	136.43	136.43	79.43	प्लास्टर कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
योग -				244.37	136.43	267.15	172.43		

महायोग -			-	1662.01	376.37	842.75	597.82	-	-
-----------------	--	--	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------