

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला - कोरिया

(राशि ` लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जनजाति मंत्रालय योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम खड़गवां / सुंदरपुर	खड़गवां	2013-14	97.34	-	97.34	-	अप्रारंभ	लो.नि.वि.
योग -			-	97.34	0.00	97.34	0.00	-	-

अनुसूचित जाति केन्द्र प्रवर्तित योजना (बाबू जगजीवन राम) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास जनकपुर / भरतपुर	भरतपुर	2007-08	31.09	38.37	38.37	17.95	छत एवं प्लास्टर कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर	विभागीय (श्री शफीक खान)
योग -			-	31.09	38.37	38.37	17.95	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275 ;1अ अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कछौड़	मनेन्द्रगढ़	2008-09	29.24	39.13	39.13	28.41	सेन्ट्रिंग कार्य प्रगति पर, कार्य बंद	विभागीय (श्री आलोक शर्मा)
2	एकलव्य आवासीय परिसर खड़गवां	खड़गवां	2011-12	1159.00	-	1159.00	-	पूर्णता पर	विभागीय (श्री तिलकदेव गुप्ता)
3	कन्या छात्रावास कछौड़	मनेन्द्रगढ़	2011-12	112.00	-	112.00	-	छत एवं प्लास्टर कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.

4	बालक आश्रम सिंधोर	सोनहत	2010-11	50.00	-	40.00	41.73	छत स्तर	ग्रा.यां.सेवा
5	कन्या आश्रम बड़वाही	भरतपुर	2009-10	50.00	97.34	50.00	20.405	छत कार्य प्रगति पर	विभागीय (श्री रमाकान्त सिंह) (+4.45%)
6	कन्या आश्रम सोनहत	सोनहत	2009-10	50.00	97.34	50.00	62.893	कार्य पूर्ण	विभागीय (श्री राजाराम राजवाड़े) (+8.00%)
7	संयुक्त आश्रम दीवानीबांध	बैकुण्ठपुर	2012-13	97.34	-	50.00	50.00	कार्य पूर्ण	विभागीय (श्री तिलकदेव गुप्ता) (-1.19%)
8	कन्या छात्रावास मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	2010-11	84.82	-	50.00	-	75 प्रतिशत छत कार्य पूर्ण	विभागीय (जय बालाजी कर्न्ट्रक्शन) (+3.85%)
9	बालक छात्रावास सोनहत	सोनहत	2010-11	84.82	-	50.00	48.904	कार्य पूर्ण फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	विभागीय (+1.00%) (श्री राजाराम राजवाड़े)
10	कन्या छात्रावास कोटाडोल	भरतपुर	2010-11	84.82	-	50.00	-	दरवाजे स्तर तक कार्य	लो.नि.वि.
योग -			-	1802.04	233.81	1650.13	252.34	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम जनकपुर	भरतपुर	2008-09	49.91	-	49.91	43.57	कार्य पूर्ण	विभागीय (श्री शफीक खान)
2	प्री.मै. बालक छात्रावास कोटाडोल	भरतपुर	2013-14	84.82	-	84.82	0.00	प्रगति पर	विभागीय (श्री रमाकान्त सिंह) (+6.45%)
3	प्री.मै. कन्या छात्रावास रामगढ़	सोनहत	2014-15	84.82	-	0.00	0.00	छत कार्य स्तर तक कार्य	विभागीय (श्री रमाकान्त सिंह) (+6.11%)
योग -			-	219.55	0.00	134.73	43.57	-	-

सरगुजा विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सारा	बैकुण्ठपुर	2010-11	86.00	-	68.80	43.60	दीवाल पूर्ण	ग्रा.यां.सेवा
योग -			-	86.00	0.00	68.80	43.60	-	-

राज्य प्रायोजित अनुसूचित जाति अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सोरगा	बैकुण्ठपुर	2014-15	84.82	-	84.82	10.56	बिजली कार्य शेष, भवन निर्माण कार्य पूर्ण	विभागीय (+4.98%) (श्री विनय जायसवाल)
2	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पोंड़ीबचरा	खड़गवां	2014-15	84.82	-	84.82	22.64	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	विभागीय (-3.11%) (श्री अरुण जायसवाल)
योग -			-	169.64	0.00	169.64	33.20	-	-

महायोग -			-	2405.66	272.18	2159.01	390.66	-	-
-----------------	--	--	---	----------------	---------------	----------------	---------------	---	---