

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – दन्तेवाड़ा

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम कटुलनार	गीदम	2007-08	40.74	56.18	56.18	35.37	स्लैब कार्य पूर्ण, कार्य बंद	लो.नि.वि.
2	बालक आश्रम बड़े पनेरा	गीदम	2008-09	50.60	53.66	53.66	30.00	सुपर स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण, कार्य बंद	लो.नि.वि.
3	बालक छात्रावास फरसपाल	गीदम	2008-09	41.04	50.74	50.74	4.75	सुपरस्ट्रक्चर कार्य पूर्ण, कार्य बंद	लो.नि.वि.
4	बालक आश्रम कोड़ेनार/हितावर	कुआकोण्डा	2008-09	50.60	-	50.60	35.40	स्लेब लेबल पूर्ण	विभागीय (श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह)
योग -			-	182.98	160.58	211.18	105.52	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एकलव्य आवासीय विद्यालय कटेकल्याण	कटेकल्याण	2002-03	365.29	-	365.29	-	प्रगति पर	विभागीय (जनपद पंचायत)
योग -			-	365.29	0.00	365.29	0.00	-	-

राज्य प्रायोजित अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बारसूर	गीदम	2013-14	84.82	-	84.82	25.15	स्लैब कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
योग -			-	84.82	0.00	84.82	25.15	-	-

महायोग -			-	633.09	160.58	661.29	130.67	-	-
-----------------	--	--	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------