

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – जांजगीर

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति (बाबू जगजीवन राम) योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम धौराभांठा	डभरा	2006-07 एवं 2007-08	66.00 40.74	135.25	135.25	127.860	भूतल पूर्ण, प्रथम तल का ढलाई कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य प्रगति पर	विभागीय (श्री गिरधारी लाल)
योग -			-	106.74	135.25	135.25	127.86	-	-

राज्य प्रायोजित अनुसूचित जाति अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	पो.मै. अनु.जाति कन्या छात्रावास हरदी जर्वे / चारपारा	बलौदा	2013-14	105.48	-	105.48	81.08	ढत ढलाई पूर्ण, प्लास्टर कार्य प्रगति पर	विभागीय (श्री विजय अग्रवाल)
2	प्री.मै. अनु.जाति कन्या छात्रावास बुडगहन	बलौदा	2013-14	84.82	-	84.82	52.51	दो भाग छत ढलाई पूर्ण, एक भाग प्रगति पर	विभागीय (श्री विष्णु शर्मा)
योग -			-	190.30	0.00	190.30	133.59	-	-
महायोग -			-	297.04	135.25	325.55	261.45	-	-