

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – जशपुर

(राशि ` लाखों में)

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम लमदरहा	बगीचा	2008-09	40.94	97.34	97.34	97.34	पूर्णता पर	ग्रा.या.से.
2	बालक आश्रम सारुढाप	बगीचा	2008-09	40.94	97.34	93.38	93.37	स्लैब लेबल कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
3	बालक आश्रम किनकेल	जशपुर	2008-09	40.94	97.34	63.66	19.38	लिटल स्तर पर	ग्रा.या.से.
4	प्री.मै. बालक छात्रावास सुलेसा	बगीचा	2007-08	30.29	84.82	63.65	63.65	छत कार्य पूर्ण	ग्रा.या.से.
5	शासकीय आश्रम घुघरी (कदमटोली)	बगीचा	2004-05	42.22	57.50	57.50	44.98	पूर्णता पर	ग्रा.या.से.
6	बालक आश्रम गृतकिया	मनोरा	2004-05	42.22	57.34	57.34	57.34	पूर्णता पर	ग्रा.या.से.
7	शासकीय आश्रम टांगरपानी	बगीचा	2004-05	42.22	84.00	49.49	19.053	ढलाई कार्य पूर्ण	ग्रा.या.से.
8	प्री.मै. कन्या छात्रावास बागबहार	पत्थलगॉव	2007-08	30.29	33.31	6.08	6.08	नींव कार्य पूर्ण	विभागीय
9	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तपकरा	फरसाबहार	2013-14	84.82	-	84.82	84.82	स्लैब पूर्ण	ग्रा.या.से.
10	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तुमला	फरसाबहार	2013-14	84.82	-	84.82	84.82	75 % स्लैब पूर्ण	ग्रा.या.से.
11	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास महादेवडांड	बगीचा	2013-14	84.82	-	12.30	-	डोर लेबल कार्य पूर्ण	ग्रा.या.से.
12	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास दुलदुला	दुलदुला	2013-14	84.82	-	84.82	84.82	प्लास्टर प्रगति पर	ग्रा.या.से.
13	कन्या आश्रम कुरंवा (कवई)	बगीचा	2013-14	97.34	-	97.34	12.30	कार्य पूर्ण	ग्रा.या.से.
14	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कण्डोरा	कुनकुरी	2013-14	84.82	-	55.82	-	डोर लेबल	लो.नि.वि.
योग -			-	831.50	608.99	908.36	667.953	-	-