

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला - कांकेर

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम सरंडी/बड़गांव	कोयलीबेड़ा	2008-09	50.60	74.00	74.00	58.73	फिनिशिंग स्तर	लो.नि.वि.
2	बालक छात्रावास छोटेबेढिया	कोयलीबेड़ा	2009-10	41.04	-	41.04	36.62	फिनिशिंग स्तर	लो.नि.वि.
योग -			-	91.64	74.00	115.04	95.35	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम दुर्गकोंदल/दमकसा	दुर्गकोंदल	2010-11	50.60	-	20.60	20.60	पूर्ण	विभागीय (अम्बे कस्ट्रक्शन जैसाकर्ता, चारामा)
योग -			-	50.60	0.00	20.60	20.60	-	-

पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	प्री.मै. कन्या छात्रावास कांकेर	कांकेर	2014-15	84.82	-	84.82	-	स्लैब पूर्ण	विभागीय (+14.00%) (श्री भूपेश्वर ठाकुर, गोविन्दपुर, कांकेर)
योग -			-	84.82	0.00	84.82	0.00	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

1	बालक आश्रम कोड़ोसाल्हेभाठ / बड़ेपिंजोड़ी	अन्तागढ़	2006-07	32.21	62.15	62.15	29.75	सिल स्तर	लो.नि.वि.
---	--	----------	---------	-------	-------	-------	-------	----------	-----------

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	बालक आश्रम सरण्डी / तालाबेड़ा	अन्तागढ़	2006-07	32.21	-	56.15	34.50	स्लेब लेवल पूर्ण	लो.नि.वि.
3	100 सीटर बालक छात्रावास कांकेर	कांकेर	2012-13	113.65	-	113.65	77.63	पूर्ण	विभागीय (टारफेड कम्पनी दुर्गा)
4	100 सीटर कन्या छात्रावास कांकेर	कांकेर	2012-13	113.65	-	113.65	38.82	स्लैब पूर्णता	विभागीय (पद्मावती रियल इस्टेट)
5	प्री.मै. कन्या छात्रावास दमकसा-भीरागांव	दुर्गकोन्दल	2013-14	84.82	-	84.82	-	स्लेब स्तर	विभागीय (अम्बे कन्स्ट्रक्शन जैसाकर्ण, चारामा)
योग -			-	376.54	62.15	430.42	180.70	-	-
महायोग -			-	603.60	136.15	650.88	296.65	-	-