

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला - रायगढ़

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति (बाबू जगजीवन राम) योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50 सीटर अनु.जाति कन्या आश्रम परसकोल	खरसिया	2007-08	33.71	77.30	77.30	58.550	पूर्णता पर	ग्रा.यां.से.
योग -			-	33.71	77.30	77.30	58.55	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	प्री.मै. बालक छात्रावास लमडांड	लैलुंगा	2013-14	84.82	-	84.82	30.53	पूर्ण	ग्रा.यां.से.
2	आदिवासी बिरहोर बालक आश्रम चटकपुर	धरमजयगढ़	2013-14	97.34	-	97.34	0.00	नींव कार्य प्रगति पर	ग्रा.यां.से.
योग -			-	182.16	0.00	182.16	30.53	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

1	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास घरघोड़ा	घरघोड़ा	2013-14	84.82	-	84.82	59.92	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
2	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास महाराजगंज	धरमजयगढ़	2013-14	84.82	-	84.82	40.04	पूर्ण	लो.नि.वि.
3	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	तमनार	2013-14	84.82	-	84.82	37.25	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
4	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तराईमाल	तमनार	2013-14	84.82	-	84.82	45.38	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
योग -			-	339.28	0.00	339.28	182.59	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जाति के स्वीकृत कार्य

1	प्री.मै. अनु.जाति कन्या छात्रावास उलखर	सारंगढ़	2013-14	84.82	-	84.82	27.51	पूर्ण	लो.नि.वि.
योग -			-	84.82	0.00	84.82	27.51	-	-
महायोग -			-	639.97	77.30	683.56	299.18	-	-