

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला - सुकमा

(राशि रु. लाखों में)

**केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम भेलवापाल	सुकमा	2007-08	40.74	57.23	40.74	17.24	लिटल लेबल पूर्ण (कार्य बंद)	ग्रा.यां.से
2	कन्या आश्रम कोर्वा	सुकमा	2007-08	40.74	73.74	40.74	23.48	लिटल लेबल (क्षतिग्रस्त कार्य बंद)	ग्रा.यां.से
3	कन्या आश्रम तालनार	छिन्दगढ़	2007-08	40.74	56.55	56.55	26.90	पूर्ण	लो.नि.वि.
4	कन्या आश्रम केरातोंग	सुकमा	2007-08	40.74	82.50	40.74	26.03	लिटल लेबल (कार्य बंद)	जिला निर्माण समिति
5	बालक आश्रम पेरमापारा / लेंडीरास - झलियारास	सुकमा	2008-09	50.60	-	50.60	23.59	प्लिंथ कार्य पूर्ण	जिला निर्माण समिति
6	कन्या छात्रावास कुमाकोलेग - ऐर्राबोर / तोंगपाल	छिन्दगढ़	2008-09	41.04	-	41.04	30.24	प्लिंथ लेबल कार्य प्रगति पर	जिला निर्माण समिति
7	बालक आश्रम किंदरवाड़ा	छिन्दगढ़	2008-09	50.60	-	50.60	33.14	स्लैब स्तर	जिला निर्माण समिति
<b>योग -</b>			-	<b>305.20</b>	<b>270.02</b>	<b>321.01</b>	<b>180.62</b>	-	-

**राज्य प्रायोजित अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम मरईगुड़ा	कोन्टा	2005-06	40.60	-	40.60	27.32	छत लेबल तक पूर्ण	लो.नि.वि.
2	बालक आश्रम गोलापल्ली / मरईगुड़ा / कोन्टा	कोन्टा	2007-08	54.42	-	54.42	25.16	लिटल प्रगति पर	जिला निर्माण समिति
3	बालक आश्रम गंगलेर	कोन्टा	2007-08	54.42	-	54.42	26.02	लिटल तक कार्य पूर्ण	जिला निर्माण समिति
4	बालक आश्रम करिगुंडम / फंदीगुड़ा	कोन्टा	2007-08	54.42	-	54.42	-	लिटल प्रगति पर	जिला निर्माण समिति

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	कन्या आश्रम बिरला (दोरनापाल) / फन्दीगुड़ा	कोन्टा	2007-08	54.42	-	54.42	9.02	प्लिंथ कार्य पूर्ण (कार्य बंद)	जिला निर्माण समिति
6	आदिवासी कन्या आश्रम भेज्जी	कोन्टा	2013-14	97.34	-	12.30	55.52	लिंटल पूर्ण	जिला निर्माण समिति
7	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कुमाकोलेंग / एर्बाबोर / सोनाकुकानार	कोन्टा	2013-14	84.82	106.00	12.30	54.82	लिंटल कार्य प्रगति पर	ग्रा.यां.से.
<b>योग -</b>			-	<b>440.44</b>	<b>106.00</b>	<b>282.88</b>	<b>197.86</b>	-	-

**मांग संख्या - 68 अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालक आश्रम ओलेर	छिन्दगढ़	2007-08	40.74	56.55	0.00	36.20	पूर्ण	लो.नि.वि.
2	बालक आश्रम पेंदलनार (पाकेला)	छिन्दगढ़	2007-08	40.74	76.71	10.00	39.94	स्लैब लेबल पूर्ण (कार्य बंद)	लो.नि.वि.
<b>योग -</b>			-	<b>81.48</b>	<b>133.26</b>	<b>10.00</b>	<b>76.14</b>	-	-

<b>महायोग -</b>			-	<b>827.12</b>	<b>509.28</b>	<b>613.89</b>	<b>454.62</b>	-	-
-----------------	--	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---