

## निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – बीजापुर

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50 सीटर कन्या आश्रम मंगलनार / भैरमगढ़	भैरमगढ़	2007-08	40.74	85.40	85.40	70.60	पूर्ण	लो.नि.वि.
2	50 सीटर कन्या आश्रम घुसावड़-टिण्डोडी / भैरमगढ़	भैरमगढ़	2007-08	40.74	84.50	84.50	44.01	कार्य पूर्णता पर	लो.नि.वि.
3	50 सीटर कन्या आश्रम अम्बेली / कुटरू / मिंगाचल	भैरमगढ़	2007-08	40.74	94.89	89.77	38.72	छत ढलाई प्रगति पर	जिला निर्माण समिति
4	50 सीटर संयुक्त आश्रम कोमपल्ली / नैमेड	भैरमगढ़	2007-08	40.74	72.45	72.45	39.84	स्लेब स्तर कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
5	कन्या छात्रावास कोशलनार / भैरमगढ़ / नेलसनार	भैरमगढ़	2008-09	41.04	64.94	64.94	64.94	पूर्ण	जिला निर्माण समिति
6	कन्या छात्रावास फरसेगढ़ भवन निर्माण	भैरमगढ़	2008-09	41.04	73.36	69.57	73.32	पूर्ण	जिला निर्माण समिति
7	बालक आश्रम तालनार	भैरमगढ़	2008-09	50.60	90.70	90.70	45.26	पूर्ण	जिला निर्माण समिति
8	बालक आश्रम पोलमपल्ली / आवापल्ली / बासागुड़ा	उसूर	2008-09	50.60	99.23	86.45	86.45	पूर्ण	जिला निर्माण समिति
<b>योग -</b>			-	<b>346.24</b>	<b>665.47</b>	<b>643.78</b>	<b>463.14</b>	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1	एकलव्य आवासीय विद्यालय भैरमगढ़ पुसनार	भैरमगढ़	2011-12	1161.20	-	1408.89	1242.49	पूर्णता	विभागीय (जी.व्ही.आर. कन्स्ट्रक्शन)
<b>योग -</b>			-	<b>1161.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1408.89</b>	<b>1242.49</b>	-	-

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**अन्य पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. कन्या छात्रावास भैरमगढ़	भैरमगढ़	2014-15	84.82	-	70.00	-	कार्यादेश जारी	विभागीय
2	प्री.मै. बालक छात्रावास बीजापुर	बीजापुर	2014-15	84.82	-	70.00	-	कार्यादेश जारी	विभागीय
3	पो.मै. बालक छात्रावास बीजापुर	बीजापुर	2014-15	105.48	-	70.00	-	कार्यादेश जारी	विभागीय
<b>योग -</b>			<b>-</b>	<b>275.12</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**मांग संख्या - 68 अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50 सीटर प्री.मै. बालक छात्रावास कोयार्डटपाल	बीजापुर	2003-04	34.50	-	34.50	33.27	पूर्ण	लो.नि.वि.
2	50 सीटर कन्या आश्रम केशकुतुल	भैरमगढ़	2008-09	75.28	-	75.28	36.00	पूर्ण	लो.नि.वि.
<b>योग -</b>			<b>-</b>	<b>109.78</b>	<b>0.00</b>	<b>109.78</b>	<b>69.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य**

1	बालक आश्रम आदेड़ (पैकरम)	भैरमगढ़	2005-06	40.60	60.95	54.60	54.60	पूर्ण	लो.नि.वि.
2	100 सीटर बालक आश्रम भवन मुकाबेली/फरसेगढ़	भैरमगढ़	2007-08	54.42	199.23	165.16	49.49	स्लैब स्तर तक	जिला निर्माण समिति
3	बालक आश्रम बेचापाल/मिरतुर	भैरमगढ़	2007-08	54.42	83.16	54.42	54.42	कार्य पूर्णता पर	ग्रा.यां.से.
4	100 सीटर कन्या आश्रम दुधेड़ा/मददेड़ (कुटरू)	भोपालपटनम	2007-08	54.42	192.69	167.16	185.28	प्लास्टर कार्य प्रगति पर	जिला निर्माण समिति
5	100 सीटर बालक आश्रम भंगनार/पिनकोंडा	भैरमगढ़	2007-08	54.42	54.42	54.42	34.45	फिनिशिंग स्तर पर	विभागीय

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	100 सीटर कन्या आश्रम भद्रकाली	भोपालपटनम	2007-08	54.42	198.59	166.27	26.25	जुड़ाई कार्य प्रगति पर	जिला निर्माण समिति
7	100 सीटर कन्या आश्रम भवन सेण्ड्रा/सनकापल्ली/फुलगट्टा	भोपालपटनम	2007-08	54.42	197.29	166.70	73.40	स्लैब कार्य पूर्ण	जिला निर्माण समिति
8	100 सीटर बालक आश्रम भवन दारेली बासागुड़ा	उसूर	2007-08	54.42	135.25	124.94	-	प्लिंथ लेबल	जिला निर्माण समिति
9	100 सीटर बालक आश्रम भवन बासागुड़ा	उसूर	2007-08	54.42	135.25	124.65	-	प्लिंथ कार्य प्रगति पर	जिला निर्माण समिति
10	कन्या आश्रम बेदरे (कुटरु) भवन निर्माण	भैरमगढ़	2007-08	54.42	-	54.42	60.25	पूर्ण	विभागीय
11	100 सीटर बालक आश्रम मंगनार/पिनकोण्डा	भैरमगढ़	2007-08	54.42	-	54.42	34.45	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	विभागीय
12	कन्या आश्रम सकनापल्ली	भोपालपटनम	2007-08	54.42	199.88	167.16	29.50	चौखट लेबल तक	जिला निर्माण समिति
13	100 सीटर बालक छात्रावास बीजापुर	बीजापुर	2012-13	113.65	-	55.00	76.54	जुड़ाई प्रगति पर	लो.नि.वि.
<b>योग -</b>			-	<b>752.87</b>	<b>1456.71</b>	<b>1409.32</b>	<b>678.63</b>	-	-

**सी.एस.आर. मद अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

1	100 सीटर कन्या छात्रावास बीजापुर	बीजापुर	2012-13	113.65	-	113.65	59.06	छत ढलाई कार्य प्रगति पर	विभागीय
<b>योग -</b>			-	<b>113.65</b>	<b>0.00</b>	<b>113.65</b>	<b>59.06</b>	-	-

<b>महायोग -</b>			-	<b>2758.86</b>	<b>2122.18</b>	<b>3895.42</b>	<b>2512.59</b>	-	-
-----------------	--	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---