

## निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – राजनांदगांव

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

| क्र.  | कार्य का नाम                               | विकासखण्ड | स्वीकृत वर्ष | स्वीकृत लागत  | स्वीकृत पुनरीक्षित लागत | प्रदत्त राशि  | अब तक व्यय की गई राशि | कार्य की भौतिक स्थिति | निर्माण एजेन्सी का नाम                    |
|-------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1     | 2  | 3         | 4            | 5             | 6                       | 7             | 8                     | 9                     | 10  |
| 1     | आदिवासी कन्या आश्रम हथरा                   | मानपुर    | 2009-10      | 57.10         | 83.16                   | 83.16         | 23.58                 | स्लैब प्रारंभ         | विभागीय (+1.2%)<br>(श्री योगेश गुप्ता)    |
| 2     | प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास ईरागॉव    | मानपुर    | 2009-10      | 46.68         | 69.03                   | 69.03         | 0.00                  | स्लैब कार्य प्रारंभ   | विभागीय (+16.80%)<br>(आर.डी.कन्स्ट्रक्शन) |
| 3     | प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास समुंदपानी | छुईखदान   | 2009-10      | 46.68         | 69.03                   | 69.03         | 0.00                  | नींव कार्य प्रारंभ    | विभागीय (+24.78%)<br>(श्री मो.इजाज)       |
| योग - |  |           | -            | <b>150.46</b> | <b>221.22</b>           | <b>221.22</b> | <b>23.58</b>          | -                     | -   |

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

|   |  |        |         |       |       |       |       |                      |  |
|---|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|----------------------|--|
| 1 | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोराचा     | मानपुर | 2010-11 | 43.47 | 84.82 | 84.82 | 19.99 | लिटल कार्य प्रारंभ   | विभागीय (+25%)<br>(सत्या कन्स्ट्रक्शन)   |
| 2 | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सीतागॉव    | मानपुर | 2010-11 | 43.47 | 97.44 | 97.44 | 36.15 | एक चौथाई स्लैब पूर्ण | विभागीय (+14.99%)<br>(श्री शिवा चौबे)    |
| 3 | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कंदाड़ी    | मानपुर | 2010-11 | 43.47 | 84.82 | 84.82 | 0.00  | लिटल कार्य प्रारंभ   | विभागीय (+7.99%)<br>(श्री शिवा चौबे)     |
| 4 | प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोरचाटोला | चौकी   | 2010-11 | 43.47 | 69.03 | 69.03 | 18.46 | स्लैब कार्य प्रारंभ  | विभागीय (+3.48%)<br>(श्री निलेश देवांगन) |
| 5 | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास वासडी      | मोहला  | 2010-11 | 43.47 | 69.03 | 69.03 | 16.80 | स्लैब कार्य प्रारंभ  | विभागीय (+6.78%)<br>(श्री जे.पी.अहिरवार) |
| 6 | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास टोहे       | मानपुर | 2010-11 | 43.47 | 69.03 | 69.03 | 0.00  | लिटल कार्य प्रारंभ   | विभागीय (+2.99%)<br>(श्री जीवन लाल साहू) |

| क्र.  | कार्य का नाम                             | विकासखण्ड | स्वीकृत वर्ष | स्वीकृत लागत  | स्वीकृत पुनरीक्षित लागत | प्रदत्त राशि  | अब तक व्यय की गई राशि | कार्य की भौतिक स्थिति       | निर्माण एजेन्सी का नाम                     |
|-------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1     | 2  | 3         | 4            | 5             | 6                       | 7             | 8                     | 9                           | 10   |
| 7     | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सरखेड़ा  | मानपुर    | 2010-11      | 43.47         | 69.03                   | 69.03         | 0.00                  | जुड़ाई कार्य प्रारंभ        | विभागीय (+24.20%)<br>(गोविन्द बिल्डकॉन)    |
| 8     | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास दिघबाड़ी | मानपुर    | 2010-11      | 43.47         | 69.03                   | 69.03         | 0.00                  | जुड़ाई कार्य प्रारंभ        | विभागीय (+3.99%)<br>(श्री जे.पी.अहिरवार)   |
| 9     | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बसेली    | मानपुर    | 2010-11      | 43.47         | 69.03                   | 69.03         | 0.00                  | जुड़ाई कार्य प्रारंभ        | विभागीय (+24.70%)<br>(श्री जीवन लाल साहू)  |
| 10    | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोसमी    | मानपुर    | 2010-11      | 43.47         | 69.03                   | 69.03         | 14.45                 | सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रारंभ | विभागीय (+24.98%)<br>(पाण्डे कन्स्ट्रक्शन) |
| 11    | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास चारभाटा  | डोंगरगढ़  | 2010-11      | 43.47         | 69.03                   | 69.03         | 0.00                  | जुड़ाई कार्य प्रारंभ        | विभागीय (-4.73%)<br>(श्री मो. एजाज)        |
| योग - |  |           | -            | <b>478.17</b> | <b>819.32</b>           | <b>819.32</b> | <b>105.85</b>         | -                           | -  |

अन्य पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

|       |  |             |         |               |             |              |             |              |         |
|-------|--|-------------|---------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| 1     | पो.मै. पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास राजनांदगाँव | राजनांदगाँव | 2013-14 | 105.48        | -           | 70.00        | 0.00        | नीवं प्रारंभ | विभागीय |
| योग - |  |             | -       | <b>105.48</b> | <b>0.00</b> | <b>70.00</b> | <b>0.00</b> | -            | -       |

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

|          |                          |        |         |               |                |                |               |                  |                                  |
|----------|--------------------------|--------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| 1        | आदिवासी कन्या आश्रम औंधी | मानपुर | 2004-05 | 62.37         | 108.92         | 108.92         | 27.61         | स्लैब कार्य      | विभागीय<br>(बालाजी कन्स्ट्रक्शन) |
| 2        | बालक आश्रम चिचवाही       | मानपुर | 2007-08 | 37.50         | 59.86          | 59.86          | 30.68         | स्लैब पूर्णता पर | लो.नि.वि.                        |
| योग -    |                          |        | -       | <b>99.87</b>  | <b>168.78</b>  | <b>168.78</b>  | <b>58.29</b>  | -                | -                                |
| महायोग - |                          |        | -       | <b>833.98</b> | <b>1209.32</b> | <b>1279.32</b> | <b>187.72</b> | -                | -                                |