

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला - सरगुजा

(राशि ` लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50 सीटर बालक आश्रम बांसाझाल	बतौली	2006-07	35.60	81.38	50.60	11.86	पूर्णता पर, जर्जर, कार्य बंद, राशि वापस	लो.नि.वि./ मु.मं.ग्रा.स.यो.
योग -			-	35.60	81.38	50.60	11.86	-	-

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. आदिवासी कर्मचारी पुत्री छात्रावास अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	2010-11	43.47	51.81	51.81	24.45	छत ढलाई पूर्ण	विभागीय
2	प्री.मै. आदिवासी कर्मचारी पुत्र छात्रावास अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	2010-11	43.47	51.81	51.81	31.48	25 प्रतिशत छत ढलाई कार्य पूर्ण	विभागीय
योग -			-	86.94	103.62	103.62	55.93	-	-

अन्य पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै. पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	2014-15	84.82	-	70.00	-	कार्य प्रगति पर	मु.मं.ग्रा.स.यो. (ग्रा.यां.से.)
योग -			-	84.82	0.00	70.00	0.00	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम उदारी	लुण्ड्रा	2007-08	37.50	80.21	47.50	14.89	आधा भाग में छत पूर्ण प्लास्टर कार्य पूर्णता पर	लो.नि.वि.
2	100 सीटर प्री.मै.कन्या छात्रावास अम्बिकापुर	सरगुजा	2012-13	113.65	-	55.00	-	पूर्णता पर	लो.नि.वि.
3	100 सीटर प्री.मै.बालक छात्रावास अम्बिकापुर	सरगुजा	2012-13	113.65	-	55.00	-	फिनिशिंग लेबल	लो.नि.वि.
योग -			-	264.80	80.21	157.50	14.89	-	-
महायोग -			-	472.16	265.21	381.72	82.68	-	-