

निर्माणाधीन आश्रम शाला / छात्रावास भवनों की जानकारी

जिला – सूरजपुर

(राशि रु. लाखों में)

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्या आश्रम खोड़	ओड़गी	2008-09	50.60	-	50.60	5.00	फाउंडेशन फुटिंग कार्य प्रगति पर	लो.नि.वि.
2	प्री.मै. कन्या छात्रावास परशुरामपुर	रामानुज नगर	2008-09	41.04	-	41.04	28.30	कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
3	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास परशुरामपुर	रामानुज नगर	2008-09	43.47	-	43.47	-	नींव लेबल	लो.नि.वि.
4	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रामानुजनगर	रामानुज नगर	2009-10	73.30	-	73.30	-	नींव लेबल	लो.नि.वि.
5	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास प्रेमनगर	प्रेमनगर	2009-10	73.30	-	73.30	-	नींव लेबल	लो.नि.वि.
6	50 सीटर प्री.मै. कन्या छात्रावास खोड़	ओड़गी	2009-10	46.68	-	46.68	-	पुनः निविदा प्रक्रिया	लो.नि.वि.
7	बालक छात्रावास रमकोला	प्रतापपुर	2009-10	41.04	-	41.04	11.20	कार्य पूर्ण	लो.नि.वि.
योग -			-	369.43	0.00	369.43	44.50	-	-

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50 सीटर प्री.मै. आदि. क. छात्रावास मंहगई	प्रेमनगर	2010-11	43.47	-	43.47	-	स्लैब पूर्ण	लो.नि.वि.
2	कन्या आश्रम भाटीडांड	प्रतापपुर	2007-08	37.50	81.13	37.50	10.65	विंग 2 एवं 2 पूर्ण	लो.नि.वि.
3	प्री0मै0कन्या छात्रावास गणेशपुर	रामानुजनगर	2007-08	49.40	-	30.29	15.54	रंगरोगन शेष	लो.नि.वि.
4	प्री0मै0 बालक छात्रावास नवापाराकला	प्रेमनगर	2007-08	39.22	-	71.00	24.57	फिनिशिंग स्तर	लो.नि.वि.

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रदत्त राशि	अब तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	प्री0मै0कन्या छात्रावास तितरागुड़ी	रामानुजनगर	2007-08	48.46	-	48.46	33.66	फिनिशिंग स्तर	लो.नि.वि.
6	प्री0मै0कन्या छात्रावास उमेश्वरपुर	प्रेमनगर	2010-11	43.47	-	43.47	-	फिनिशिंग स्तर	लो.नि.वि.
7	प्री0मै0बालक छात्रावास तितरागुड़ी	रामानुजनगर	2010-11	43.47	-	43.47	-	नींव स्तर	लो.नि.वि.
8	प्री0मै0बालक छात्रावास खोड़	ओड़गी	2010-11	43.47	-	43.47	-	पूर्णता पर	लो.नि.वि.
योग -			-	80.97	81.13	80.97	10.65	-	-

राज्य प्रायोजित अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वीकृत कार्य

1	बालक आश्रम दुर्गापुर	प्रेम नगर	2008-09	40.94	-	40.94	14.73	निविदा प्रक्रिया	लो.नि.वि.
2	कन्या आश्रम शिवपुर, मा.शाला	रामानुजनगर	2013-14	135.25	-	12.31	-	नींव कार्य प्रगति पर	ग्रा.यां.सेवा
3	कन्या आश्रम प्रतापपुर, मा.शाला	प्रतापपुर	2013-14	135.25	-	12.31	-	सुपर स्ट्रक्चर जुड़ाई कार्य पूर्ण	ग्रा.यां.सेवा
4	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास देवनगर	रामानुजनगर	2014-15	84.82	-	12.30	-	नींव स्तर	ग्रा.यां.सेवा
5	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास धरसेड़ी	ओड़गी	2013-14	84.82	-	12.30	-	सुपर स्ट्रक्चर स्तर	ग्रा.यां.सेवा
6	प्री.मै.आदिवासी नवीन कन्या छात्रावास नवापारा कला	प्रेम नगर	2013-14	84.82	-	12.30	-	छत स्तर	ग्रा.यां.सेवा
7	कन्या आश्रम धरसेड़ी	ओड़गी	2013-14	97.34	-	12.30	-	सुपर स्ट्रक्चर स्तर	ग्रा.यां.सेवा
8	कन्या आश्रम खोया	भैसाथान	2013-14	135.25	-	12.31	-	सुपर स्ट्रक्चर स्तर	ग्रा.यां.सेवा
योग -			-	396.26	0.00	77.86	14.73	-	-
महायोग -			-	846.66	81.13	528.26	69.88	-	-